



نموذج رقم (43) (4-1)

الموافقة على إطلاق تيار تجريبي

رقم المشروع: رقم الوارد: التاريخ: / / هـ 14

اسم المالك: اسم المستثمر:

المكتب الاستشاري: اسم المقاول:

المستندات المطلوبة:

- تقديم طلب للهيئة من المالك أو من يمثله لهذا الغرض.
- تعبئة بيان مكونات المشروع النموذج المرفق.
- تقديم تقرير فني للمباني عن سلامة أعمال الرخام والمشربيات في المشروع.
- إرفاق تقرير من المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المبنى يفيد بعدم وجود أي مخالفات في التنفيذ عما تم اعتماده بموجب رخصة الإنشاء الصادرة.
- تعهد يفيد بأن كافة الأعمال بالمشروع قد تم تنفيذها طبقاً للمخططات التنفيذية المعتمدة واللوائح التنظيمية والتعاميم والموافقات النظامية من الهيئة.
- شهادة من المكتب الاستشاري تفيد بسلامة المبنى من الناحية الإنشائية.
- شهادة اختبار من مختبر معتمد بخصوص أعمال الردم والدك حول موقع العمل.
- شهادات اختبار للوحات الرئيسية والمولد والمحولات ووحدات (RMU) والكابلات الكهربائية موقعة ومعتمدة من المقاول والاستشاري.
- تقديم جميع الموافقات على التعديلات التي أجريت على المخططات المعتمدة إن وجدت.
- تقديم جميع الموافقات الخاصة باعتمادات الواجهات (رخام-مشربيات-زجاج-العازل الحراري-الإنارة)
- إقرار بعدم تسكين المبنى أثناء إطلاق التيار التجريبي.
- شهادة اقرار من الاستشاري بعمل موازنة الماء والهواء خلال 15 يوم من إطلاق التيار الكهربائي التجريبي
- شهادة اقرار من الاستشاري بأنه تم تقديم جداول الصيانة للمبنى لمالك المبنى وفق التعميم رقم 838 في 1433/3/1 وإرفاق صورة من هذه الجداول

المدة التقريبية للانتهاء من الملاحظات:

مساحة القطعة: م² الفترة المحددة لإطلاق التيار التجريبي حسب التعميم رقم (1419/3):

يتم إطلاق التيار الكهربائي التجريبي مع استكمال الملاحظات.

عدم إطلاق التيار التجريبي للأسباب التالية:

.....
.....
.....
.....

مدير إدارة الرخص/..... التوقيع: التاريخ: هـ 14



نموذج رقم (43) (4-3)

الموافقة على إطلاق تيار تجريبي

رقم المشروع :

غير مكتمل	مكتمل	بنود الأعمال الكهربائية
		ربط كابلات (M.V.) بوحدة (S.G.) أو (R.M.U)
		إنجاز الأعمال الخاصة بالمحولات داخل المبنى
		تمديد الكابلات من المحولات إلى (MDP'S)
		تمديد الكابلات من (MDP'S) إلى جميع اللوحات الفرعية بالأدوار
		تمديد الكابلات إلى جميع المعدات الميكانيكية من شيلرز ومضخات وخلافه
		إنجاز جميع الأعمال الخاصة بالمولد الاحتياطي من لوحات وATS وقواطع وخلافه
		عمل الاختبارات اللازمة على جميع الكابلات الممددة بالمبنى

ملاحظات الأعمال الغير مكتملة:

المهندس الكهربائي/.....: التوقيع: التاريخ:...../...../.....هـ 14

